


**जिल्हा परिषद अमरावती**  
**बांधकाम विभाग**



**सुस्वागतम**

**जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)  
आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल  
सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७**







## आयुर्वेदिक व युनानी दवाखाना देखभाल व दुरुस्ती (२२१०D१५३)

अ. क्रं	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील कामे	मार्च २०१७ अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१५-१६	२	३.७५	५.००	४.७५	१	१	०	०	०	४.७५	
२	२०१६-१७	१	३.००	५.००	५.००	१	०	०	०	०	३.००	









## नाविन्य पुर्ण योजना

अ. क्रं	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील कामे	मार्च २०१७ अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१४-१५	४	५५.५८	२९.७०	२९.७०	३	१	०	०	०	२९.७०	सन २०१४-१५चे कामावर खर्च
२	२०१५-१६	०	०.००	२६.२८	२६.२८	०	०	०	०	०	१७.७४	
३	२०१६-१७	०	०.००	५.८०	५.८०	०	०	०	०	०	०.००	















## पुनर्वसन २२४५२२९

अ. क्रं	वर्ष	एकुण । मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील । कामे	मार्च २०१७ अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१५-१६	१९	३९८.७५	३९८.८०	३९८.८०	०	०	०	०	०	०.००	निविदा प्रक्रीय । पुर्ण का.आ.बाकी निधी प्राप्त दि३१ जाने २०१७ उपविभागीय अधिकारी यांचे कडे



## पंचायत समिती प्रशासकीय इमारत बांधकामे

अ.क्रं.	तालुक्याचे नाव	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद कामे	एकुण खर्च (रु लक्ष)	शेरा
१	चिखलदरा	२०१०-११	१	१३४.४१	१	०	०	०	०	१३४.४१	
२	वरुड	२०१०-११	१	१६६.९५	०	१	०	०	०	४१.७७	
३	तिवसा	२०१०१-११	१	२२१.६०	०	१	०	०	०	१४१.२६	
४	चांदुर रेल्वे	२०१०-११	१	२०९.१२	१	०	०	०	०	१६६.०८	
५	नांदगाव खं.	२०१३-१४	१	२८१.९४	१	०	०	०	०	२४५.००	
६	चांदुर बाजार	२०१४-१५	१	३९३.१६	०	१	०	०	०	३८४.१७	
७	अचलपुर	२०१३-१४	१	२०७.८०	१	०	०	०	०	२०७.८०	
८	मोर्शी	२०१५-१६	१	२१२.११	०	०	०	१	०	०.००	

















**जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी )  
आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल  
सन २०१५-१६ व २०१६-१७**





## अर्थसंकल्पीय कामे आदिवासी (माडा/मिनीमाडा) ३०५४ ०४०७

अ . क्रं	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविद ा स्तर	रदद /बदलाती ल कामे	मार्च २०१७ अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१५-१६	३१	२१४.००	२३०.००	२००.००	१७	३	१	८	२	११४.१२	
२	२०१७-१८	१४	१४०.००	२००.००	२००.००	१	१	३	७	२	०.००	



## आरोग्य संस्थांची बांधकामे व परिरक्षण आदिवासी क्षेत्र (२२१०४८७६)

अ. क्रं	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील कामे	मार्च २०१७ अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१४-१५	१९४	१४०२.३२	११८९.६४	११०३.३८	४६	७२	०	५५	२१	४८४.११	
२	२०१६-१७	६६	५२२.९२	५१०.७१	५१०.७१	०	४	१	६१	०	०.००	



## प्रा.आ. उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती. ( २२१०४९३८ )

अ. क्रं.	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील कामे	मार्च २०१७ अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१५-१६	१०८	३११.००	२६६.१६	२००.००	३१	५०	०	२१	६	१४९.९१	
	२०१६-१७	५	१५.००	५०.००	५०.००	०	४	०	१	०	०.००	

## जिनियो आदिवासी उपक्षेत्र अंगणवाडी बांधकाम २२३६१४१७

अ. क्रं.	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील कामे	मार्च २०१७ अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१५-१६	३०	२००.००	२००.००	२००.००	९	१३	०	६	२	१११.१८	
	२०१६-१७	३०	१९८.००	१९८.००	०	१	०	०	२९	०	०.००	

## ठक्कर बाप्या आदिवासी सुधार योजना

अ. क्रं.	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील कामे	मार्च २०१७अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१५-१६	५	४३.००	६७०.००	६७०.००	३	२	०	०	०	४००.१४	स्पिल कामांवर खर्च
	२०१६-१७	४	२५.५०	७६.००	७६.००	१	३	०	०	०	०.००	

## डोंगरी विकास कार्यक्रम

अ. क्रं.	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील कामे	मार्च २०१७ अखेर खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१५-१६	४१	११४.००	५७.००	५७.००	४	३७	०	२	०	५७.००	
२	२०१६-१७	२५	८६.३५	६२.१६	६२.१६	०	०	०	२५	०	१४.३३	प्रमा दिनांक २६.३.१७ ला प्राप्त

## १३ वने ७% वन महसुल

अ. क्रं	वर्ष	एकुण मंजुर कामे	अंदाजित रक्कम (रु लक्ष)	मंजुर अनुदान	प्राप्त तरतुद	पुर्ण कामे	प्रगती पथावर	सुरु नाही	निविदा स्तर	रदद /बदलातील कामे	मार्च २०१७ खर्च(रु लक्ष)	शेरा
१	२०१६-१७	२२४	६९४.५०	७४९.५०	७४९.५०	६३	१०५	५	२६	१५	२४६.४९	

